

ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA

INFORME DE ACTIVIDADES

Por medio del presente, la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación, presentan a quien corresponda, informe de actividades realizadas durante el periodo del 1º de enero al 30 de Septiembre de 2012.

Lo correspondiente a las Solicitudes de Apoyos y Obras, estas fueron integradas al proceso de Análisis, valoración y dictamen priorizado, siendo un total de 218 solicitudes recibidas a la fecha.

- Se han realizado a la fecha 22 Oficios de Aprobación de Inversión de Obra.
- Se formularon los cierres de Ejercicio 2011 de los Programas de Obras, Servicios Sociales y de Apoyos, en formato de la Auditoria Superior de Michoacán.
- Elaboración de los Programas de Obras y Servicios 2012, derivados del Ramo 033, Fondo III para la Infraestructura Social Municipal, Fondo IV para el Fortalecimiento de los Municipios, Obras Convenidas, Programas Especiales y Programa Directo, para su aprobación por el H. Ayuntamiento.
- Se ha elaborado 30 de Expedientes Sociales de Obra, los cuales están integrados por la Acta de Aceptación de Obra, el Acta Constitutiva del Comité, y el Convenio de Concertación.
- Se lleva Control digital de gastos de inversión de obra mediante auxiliares contables.

- Elaboración de actualizaciones y modificaciones de la Propuestas de Obra para el Programa de Obras 2012.
- Se elaboró el manual para el Ejercicio de Recursos del Ramo 033 en sus dos Fondos, de la misma forma se elaboro la Guía General de Seguimiento y Supervisión de Obras y Acciones de Desarrollo.
- Se elaboraron informes Trimestrales de Avances Físicos-Financieros del Ejercicio de Recursos del Ramo 033 remitiéndolo vía Internet a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal así como a la Secretaría de Finanzas del Estado. Se reportaron el cuarto trimestre del 2011 y primer y segundo trimestre de 2012.
- Elaboración, trámite y firma de 21 Nominas de Pago del Personal que cobra a través del Fondo III.
- Actualización de 12 Presupuestos de Obra ante Comisión Federal de Electricidad, para su trámite y posterior ejecución.
- Coordinación en el tramite y pago de facturas de La Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, 170 bultos de fertilizante del Programa de Fertilización Municipal 2012, 2,100 pacas de láminas de cartón del Programa Vivienda, así como de la compra de una computadora y 3 sillas para la oficina.
- La elaboración de la Evaluación del Programa Operativo Anual Municipal 2011.
- La elaboración del Programa Operativo Anual Municipal 2012.
- La elaboración de un Organigrama y Funciones de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación.

- Revisión y dictamen de 40 expedientes del Programa Escuelas de Calidad ciclo 2011-2012 para su validación y pago del apoyo correspondiente.
- Como Miembro del Comité de Obras Publicas y Adquisiciones, se ha participado en todas las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias.
- Se ha atendido a toda asistencia Técnica y Normativa solicitadas por Presidencia Municipal.
- Se ha prestado Orientación y asesoría principalmente normativa a diversas área de la administración, también en el ejercicio de Recursos Financieros, como son Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Social y Presidencia Municipal.

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA DE LOS 100 DÍAS.
INFORME GENERAL DE OBRAS.
EJERCICIO 2012

ESTADO: 16 MICHOACÁN
 MUNICIPIO: 066 PATZCUARO
 MES: MARZO
 FECHA DE CORTE: VIERNES 30 DE MARZO DE 2012
 HOJA: 1 DE 1
 FCAO - 10

NO. DE ACCIÓN Y/O OBRA	LOCALIDAD COLONIA CALLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y/O OBRA	COSTO TOTAL	INVERSIÓN APROBADA						METAS TOTALES		AVANCES				OBSERVACIONES
				INVERSIÓN LIBERADA						APROBADAS		FÍSICO		FINANCIERO		
				INVERSIÓN EJERCIDA						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ANTERIOR REPORTE	ACTUAL	ANTERIOR REPORTE	ACTUAL	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS							
066005/12	SANTA JUANA, CALLE BENITO JUÁREZ.	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO.	\$ 1,417,427.20	\$ 1,417,427.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,083,070.40	\$ 354,356.80	\$ 0.00	MP	1,500.00	0%	0%	0.0%	32.8%	CONTRATO DE \$1549,330.56
				\$ 318,921.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 318,921.12	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 464,799.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 464,799.17	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 145,878.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,878.05	\$ 0.00	\$ 0.00							
066006/12	PATZCUARO, COL. LA QUERENDA, CALLE LA QUERENDA.	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES.	\$ 1,991,074.72	\$ 1,991,074.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,493,336.04	\$ 497,738.68	\$ 0.00	MP	1,886.16	0%	0%	0.0%	29.9%	
				\$ 447,991.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 447,991.81	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 595,793.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 595,793.77	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 147,801.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,801.96	\$ 0.00	\$ 0.00							
066007/12	PATZCUARO, COL. MORELOS, CALLE TANCITARO Y ARTICULO 123.	PAVIMENTACIÓN EN ADOPRETO, BANQUETAS Y GUARNICIONES.	\$ 1,525,415.40	\$ 1,525,415.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,144,061.55	\$ 381,353.85	\$ 0.00	MP	1,443.60	0%	0%	0.0%	0.0%	CONTRATO DE \$1525,685.42
				\$ 343,218.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 343,218.47	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 343,218.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 343,218.47	\$ 0.00	\$ 0.00							
066008/12	PATZCUARO, COL. LOS CEDROS, CALLE PAROTA.	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO.	\$ 316,104.64	\$ 316,104.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,078.48	\$ 79,026.16	\$ 0.00	MP	460.00	0%	0%	0.0%	47.7%	
				\$ 71,123.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,123.54	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 150,688.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,688.84	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 79,565.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,565.10	\$ 0.00	\$ 0.00							
066009/12	PATZCUARO, COL. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PROLONGACIÓN PUEBLITA.	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,875,000.00	\$ 625,000.00	\$ 0.00	MP	3,200.00	0%	0%	0.0%	0.0%	
				\$ 562,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 562,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 562,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 562,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
066010/12	PATZCUARO, COL. ERÉNDIRA, ESC. PRIM. "ITZHUPA".	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL.	\$ 421,199.48	\$ 421,199.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 358,019.56	\$ 63,179.92	\$ 0.00	ML	166.00	0%	0%	0.0%	52.9%	
				\$ 154,905.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,405.87	\$ 47,500.00	\$ 0.00							
				\$ 222,703.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175,203.19	\$ 47,500.00	\$ 0.00							
				\$ 67,797.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,797.33	\$ 0.00	\$ 0.00							
066011/12	ZENTZENGUARO, JIN "BERTOLDO OTTO".	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.	\$ 183,056.24	\$ 183,056.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,596.95	\$ 27,459.29	\$ 0.00	ANEJO	1.00	0%	0%	0.0%	9.5%	
				\$ 74,137.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,679.09	\$ 27,459.29	\$ 0.00							
				\$ 17,458.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 7,458.29	\$ 0.00							
				\$ 56,679.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 56,679.09	\$ 0.00	\$ 0.00							
066012/12	PATZCUARO, COL. VISTABELLA, JIN "BERTHA VON GLUMMER".	IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS.	\$ 149,147.00	\$ 149,147.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126,774.95	\$ 22,372.05	\$ 0.00	MP	362.00	0%	0%	0.0%	0.0%	CONTRATO DE \$168,500.00
				\$ 38,032.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,032.49	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 38,032.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,032.49	\$ 0.00	\$ 0.00							
066013/12	PATZCUARO, COL. LOS CEDROS, CALLE PINZAN.	DRENAJE SANITARIO.	\$ 119,285.00	\$ 119,285.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 95,428.00	\$ 23,857.00	\$ 0.00	ML	66.00	0%	0%	0.0%	44.7%	
				\$ 28,628.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,628.40	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 53,328.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,328.62	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 24,700.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,700.22	\$ 0.00	\$ 0.00							
066014/12	PATZCUARO, LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA.	DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 1.22 METROS.	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	42.00	0%	0%	0.0%	0.0%	
				\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
				\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00							
10 OBRAS		TOTAL DE INVERSIÓN APROBADA:	\$ 8,742,708.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,668,335.93	\$ 2,074,372.75	\$ 0.00								
		TOTAL DE INVERSIÓN LIBERADA:	\$ 2,075,459.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,500.79	\$ 74,958.29	\$ 0.00								
		TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 1,504,771.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,429,813.33	\$ 74,958.29	\$ 0.00								
		TOTAL DE SALDO:	\$ 570,687.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 570,687.40	\$ 0.00	\$ 0.00								

C. SALMA KARRÚM CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JORGE GABRIEL PITA ARROYO
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. EMMANUEL IREPAN HERNÁNDEZ GAMA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. ANTONIO REYES BARRIGA
 TESORERO MUNICIPAL

