


BANQUETA Y RAMPAS DE ACCESO A LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR.  <b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ  <b>UBICACIÓN:</b> PATZCUARO, MICHOACAN <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN				FONDO DIRECTO	
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
20 BTOS DE CEM. TOL. 50 KG SEGUETA BIMETALICA	11-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,253.00	
4TABLAS EST PINO 3/4 X 8 1/4 X 4 2 TRIPLAY PINO	11-jul-12		SEOCLEFLO	480.20	
DISCO DIAM. DE 7"	28-jun-12		ACEROS Y CEMENTOS	\$ 352.25	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 3,085.45</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	9 DE JULIO AL 15 DE JULIO			\$ 3,600.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>6,685.45</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	4,287.36	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>2,398.09</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	



BANQUETA Y RAMPAS DE ACCESO A LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR.

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: PATZCUARO, MICHOACAN  
MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO DIRECTO



REVISO Y AUTORIZO  
Vo. Bo.


ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO  
Vo. Bo.

ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO

C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

EM PEDRADRO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y PRIVADA EFRE				FONDO DIRECTO	
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: PATZCUARO, MICHOACAN MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
20 BTOS DE CEM. TOL. 50 KG	09-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
20 BTOS DE CEM. TOL. 50 KG	14-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
VIAJES DE MATERIA (ARENA, CEMENTANTE)	09-jul-12		BANCO MATERIAL	1,740.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 6,220.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	9 DE JULIO AL 15 DE JULIO			\$ 6,200.00	
LISTA DE RAYA	16 DE JULIO AL 22 DE JULIO			\$ 6,200.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 12,400.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>18,620.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	26 613.25	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>\$7,993.25</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y PRIVADA EFRE

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: PATZCUARO, MICHOACAN  
MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO DIRECTO

FOTOS



REVISO Y AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ELABORO

Vo. Bo.


ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO

C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

BACHEO EN EL LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA CON CARPETA ASFALTICA  <b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ  <b>UBICACIÓN:</b> PATZCUARO, MICHOACAN <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN		 <b>PATZCUARO</b> <small>MICHOACAN</small> <small>1911 - 2011</small>		<b>FONDO DIRECTO</b>	
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b> PALA ESTÁNDAR N2, PICO, CARRETLAS ETC. EMULSION Y CARPETA ASFALTICA	16-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,913.50	
	19-jul-12		SERV. PARA LA CONTRUCCION	12,180.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 14,093.50</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>  LISTA DE RAYA	16 DE JULIO AL 22 DE JULIO			\$ 12,400.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 12,400.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>26,493.50</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	24 587.25	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>-\$1,906.25</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

<p>BACHEO EN EL LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA CON CARPETA ASFALTICA</p> <p>RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ</p> <p>UBICACIÓN: PATZCUARO, MICHOACAN</p> <p>MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN</p>		<p>FONDO DIRECTO</p> <p>FOTOS</p>
		
<p>REVISO Y AUTORIZO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ELABORO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ</p> <p>DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>C. SALMA KARRUM CERVANTES</p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>

CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA  <b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ  <b>UBICACIÓN:</b> PATZCUARO, MICHOACAN <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN		 <b>PATZCUARO</b> <small>MUNICIPIO DE MICHOACAN</small> <small>1.000.000</small> <small>401 - 401</small>		<b>FONDO DIRECTO</b>	
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
20 BTO. CEMENTO TOLTECA	24-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
20 BTO. CEMENTO TOLTECA	25-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
VIAJES DE MATERIA (ARENA, CEMENTANTE)	24-jul-12		BANCO MATERIAL	1,160.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5,640.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	23 DE JULIO AL 29 DE JULIO			\$ 6,200.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 6,200.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>11,840.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	24 883.39	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>\$13,043.39</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	



CUNETETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: PATZCUARO, MICHOACAN

MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO DIRECTO

FOTOS




REVISO Y AUTORIZO  
Vo. Bo.

ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO  
Vo. Bo.

ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO  
C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRUCCION DE UNA BOCA DE TAORMENTA Y BACHEO EN LA CALLE DEL <b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ <b>UBICACIÓN:</b> COLONIA CENTRO <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN					FONDO DIRECTO
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
20 BTO. CEMENTO TOLTECA MORTERO	28-jun-12		ACEROS Y CEMENTOS	3,800.00	
20 BTO. CEMENTO MORTERO	02-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,560.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5,360.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	23 DE JULIO AL 29 DE JULIO			\$ 5,200.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5,200.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>10,560.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>		
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>		
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TAORMENTA Y BACHEO EN LA CALLE DEL SALTO

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: COLONIA CENTRO  
MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN




FONDO DIRECTO  
FOTOS





REVISO Y AUTORIZO  
Vo. Bo.  
ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ELABORO  
Vo. Bo.  
ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO  
C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COM. DI MARIA HUIRAMANGARO.				FONDO DIRECTO	
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
10 BTO. CEMENTO TOLTECA	30-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,120.00	
2 CUBETAS DE COLOR BLANCO	30-jul-12		AZUMICH	1,200.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 2,320.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO			\$ 2,600.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 2,600.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>4,920.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>		
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>		
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA C F C=250 KG/CM 2 DE LA PRIMARIA "JUANA PAVON"				FONDO ESPECIAL III	
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: COLONIA CRISTO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
CIMBRA	10-ago-12			1,740.00	
MATERIAL PETRIO (ARENA GRAVA)	07-ago-12			1,160.00	
10 KG ANILLO 15 X 20	09-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	165.00	
10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO	09-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	157.50	
40 BTOS DE CEM. TOL. 50 KG	09-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	4,480.00	
100.2 KG DE VARILLAS 3/8	09-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,987.75	
6 FAJILLAS DE 10CM	10-ago-12		SEOCLEFO	818.72	
3 KG DE CLAVOS, MANGERA	10-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	109.00	
93.52 KG DE VARILLAS 20 BTO. CEMENTO	24-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	\$ 2,869.79	
10 KG ALAMBRE RECOCIDO	24-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	\$ 570.00	
20 BTO. CEMENTO	28-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	\$ 3,060.00	
6 BTO. IMPERMEABILIZANTE	28-ago-12		AZUMICH	\$ 1,800.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 18,917.76</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
RENTA DE REVOLVEDORA	15-ago-12			1,218.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,218.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	23 DE JULIO AL DE 29 JULIO			\$ 3,600.00	
LISTA DE RAYA	30 DE JULIO AL DE 5 AGOSTO			\$ 6,200.00	
LISTA DE RAYA	6 DE AGOSTO AL DE 12 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	13 DE AGOSTO AL DE 19 AGOSTO			\$ 5,200.00	
LISTA DE RAYA	20 DE AGOSTO AL DE 26 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	27 DE AGOSTO AL DE 2 DE SEPTIEMBRE			\$ 10,400.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 41,000.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>61,135.76</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	52 461.30	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>- 8,674.46</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRÚM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

<p>DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA CON UN F C=250 KG/CM 2 DE LA PRIMARIA "JUANA PAVON"</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ</p> <p><b>UBICACIÓN:</b> COLONIA CRISTO <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN</p>		<p>FONDO ESPECIAL III</p> <p>FOTOS</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
<p>REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION</p>	<p>AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL</p>

<b>FIRME DE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASILLOS CON UN F'c=250 KG/CM PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"</b>			<b>FONDO ESPECIAL III</b>		
<b>RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ</b>					
<b>UBICACIÓN: COLONIA CENTRO</b> <b>MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN</b>					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
20 BTO. CEMENTO MALLA ELEC. CLAVOS	08-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	3,795.00	
CUBETA DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO	08-ago-12		AZUMICH	600.00	
11 FAJILLAS 22 CHAFLANES	10-ago-12		SEOCLEFO	820.00	
20 BTO. CEMENTO MALLA ELEC. CLAVOS	13-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,370.00	
20 BTO. CEMENTO	15-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
20 BTO. CEMENTO	17-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,240.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 12,065.00</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
RENTA DE REVOLVEDORA	15-ago-12			1,624.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,624.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	6 DE AGOSTO AL DE 12 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	13 DE AGOSTO AL DE 19 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	20 DE AGOSTO AL DE 26 AGOSTO			\$ 3,600.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 19,200.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>32,889.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	33,017.89	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>128.89</b>	
<b>REVISO Y AUTORIZO</b> Vo. Bo. <b>ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		<b>ELABORO</b> Vo. Bo. <b>ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ</b> DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		<b>AUTORIZO</b> <b>C. SALMA KARRUM CERVANTES</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	

FIRME DE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASILLOS CON UN F'C=250 KG/CM2 EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: COLONIA CENTRO

MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO ESPECIAL III

FOTOS



REVISO Y AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO



Vo. Bo.

ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION


AUTORIZO

C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TRASTEJADO Y REPARACION DE TECHUMBRE EN MAL ESTADO DE UN PLANTEL CONALEP				FONDO DIRECTO	
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
MONTEN DE REFUERZO	24-ago-12		FERRO ARTE	2,700.00	
20 BTO. CEMENTO MORTERO	21-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,640.00	
3 KG DE CLAVOS DE 5"	21-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	255.00	
6 VIGAS DE PINO 6 POLINES	21-ago-12		SEOCLEFO	6,491.36	
2 LTS. DE PENTAFLUORURO ETC	21-ago-12		ELECTROLUM	1,676.48	
3 LTS. ACEITE DE LINAZA	22-ago-12		SEOCLEFO	279.00	
3 KG DE CLAVOS DE 5"	24-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	52.50	
10 TABLAS 12"	24-ago-12		SEOCLEFO	893.20	
3 KG DE CLAVOS DE 2 1/2 "	24-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	52.50	
1 ROLLO DE CARTON ASFALTICO	04-sep-12		ELECTROLUM	583.68	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 14,040.04</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ -</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	13 DE AGOSTO AL DE 19 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	20 DE AGOSTO AL DE 26 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	27 DE AGOSTO AL DE 2 DE SEPTIEMBRE			\$ 10,400.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 26,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 40,040.04</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>		
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>		
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

<p>TRASTEJADO Y REPARACION DE TECHUMBRE EN MAL ESTADO DE UNA AULA DEL PLANTEL CONALEP</p> <p>RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ</p> <p>UBICACIÓN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN</p>		<p>FONDO DIRECTO</p> <p>FOTOS</p>
 		
<p>REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION</p>	<p>AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL</p>

TRASTEJADO DE BANDA PERIMETRAL CON TEJA DE BARRO DE 47 CM CONSTRUCCION DE UNA SECCION DE CIMENTO.				FONDO III	
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
TEJA DE BARRO	30-jul-12		LADRILLERA DE PATZ.	51,910.00	
20 BTO. CEMENTO MORTERO	31-jul-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,640.00	
20 BTO. CEMENTO 10 KG ALAMBRE	01-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,061.50	
20 BTO. CEMENTO MORTERO 2 KG CLAVOS	06-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,730.00	
20 BTO. CEMENTO 10 BTOS. MORTERO	10-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	3,060.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 60,401.50</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ -</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	30 DE JULIO AL DE 05 AGOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	6 DE AGOSTO AL DE 2 AGOSTO			\$ 10,400.00	
LISTA DE RAYA	13 DE AGOSTO AL DE 19 AGOSTO			\$ 10,400.00	
LISTA DE RAYA	20 DE AGOSTO AL DE 26 A GOSTO			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	27 DE AGOSTO AL DE 2 SEPTIEMBRE			\$ 5,200.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 41,600.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>102,001.50</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>		
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>		
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRÚM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

TRASTEJADO DE BARDA PERIMETRAL CON TEJA DE BARRO DE 47 CM Y  
CONSTRUCCION DE UNA SECCION DE CIMIENTO.

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: COLONIA CENTRO

MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO III

FOTOS




REVISO Y AUTORIZO  
Vo. Bo.


ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ELABORO  
Vo. Bo.

ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO  
C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN F' C= 250 KG/CM EN EL "TALL MECANICO DEL AYUNTAMIENTO"			FONDO DIRECTO		
RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ					
UBICACIÓN: COLONIA CENTRO MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN					
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b> 40 BTOS. CEMENTO MALLA ELECTROSOLDADA	23-ago-12		ACEROS Y CEMENTOS	5,980.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5,980.00</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>  LISTA DE RAYA	20 DE AGOSTO AL DE 26 A GOSTO			\$ 3,600.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>9,580.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>	<b>15 388.56</b>	
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>	<b>5,808.56</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

<b>MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DE BACHEO EN LA PLAZA GERTRUDIS B NEGRA, PLAZA VASCO DE QUIROGA, SIETE ESQUINAS.</b> <b>RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ</b> <b>UBICACIÓN: COLONIA CENTRO</b> <b>MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN</b>					<b>FONDO DIRECTO</b>
CONCEPTO	FECHA	NO. FACTURA	PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
A).-MATERIALES					
			<b>SUB TOTAL</b>	\$ -	
B).-MAQUINARIA					
			<b>SUB TOTAL</b>	\$ -	
C).-MANO DE OBRA					
LISTA DE RAYA	6 DE AGOSTO AL DE 12 AGOSTO			\$ 7,800.00	
			<b>SUB TOTAL</b>	\$ 7,800.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>7,800.00</b>	
			<b>PRESUPUESTO</b>		
			<b>IMPORTE RESTANTE</b>		
<b>REVISO Y AUTORIZO</b> Vo. Bo. <b>ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		<b>ELABORO</b> Vo. Bo. <b>ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ</b> DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		<b>AUTORIZO</b> <b>C. SALMA KARRÚM CERVANTES</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	

RECONSTRUCCION DE UNA SECCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA "PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS"  <b>RESPONSABLE:</b> ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ  <b>MUNICIPIO:</b> PATZCUARO MICHOACAN		 <b>PATZCUARO</b> <small>MICHOACÁN DE MICHUACÁN</small> <small>A. AYUNTAMIENTO</small> <small>2012 - 2015</small>		<b>FONDO III</b>	
CONCEPTO	FECHA		PAGADA A	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>A).-MATERIALES</b>					
3 VIA. DE PIEDRA, 2 VIA, RETIRO DE ESCOMBRO 1 ARENA	12-sep-12		JAIME CASTREJON	5,336.00	<b>PENDIENTE DE PAGO</b> <b>PENDIENTE DE PAGO</b>
3 VIAJES DE PIEDRA Y 1 ARENA	27-sep-12		JAIME CASTREJON	4,930.00	
TABLA DE PINO	12-sep-12		SEOCLEFO	120.64	
CEMENTO NORMAL TOL 50 KG ETC	10-SEP. 12		ACEROS Y CEMENTOS	4,387.00	
CEMENTO Y TUBO	17-sep-12		ACEROS Y CEMENTOS	1,758.50	
CEMENTO MORTERO	20-sep-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,460.00	
2 KG. DE CLAVO DE CONCRETO	04-oct-12		ACEROS Y CEMENTOS		
CEMENTO TOL. 50 KG ALAMBRE RECOCIDO	05-oct-12		ACEROS Y CEMENTOS		
10 TABLAS DE 2.5	04-oct-12		SEOCLEFO		
25 VARILLAS 150 ANILLOS	03-oct-12		ACEROS Y CEMENTOS	2,534.00	
CEMENTO 50KG MORTERO	03-oct-12		ACEROS Y CEMENTOS	3,880.00	
BLOCK DE CONCRETO	03-oct-12		ACEROS Y CEMENTOS	7,540.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 32,946.14</b>	
<b>B).-MAQUINARIA</b>					
RENTA ROTOMARTILLO	13/09/2012			\$ 1,058.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 1,058.00</b>	
<b>C).-MANO DE OBRA</b>					
LISTA DE RAYA	10 DE SEP. AL DE 16 SEP. 2012			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	17 DE SEP. AL DE 23 SEP. 2012			\$ 7,800.00	
LISTA DE RAYA	01 DE OCT. AL DE 06 OCT. 2012			\$ 9,400.00	
LISTA DE RAYA	08 DE OCT AL DE 13 OCT 2012			\$ 13,000.00	
LISTA DE RAYA	15 DE OCT AL DE 20 OCT 2012			\$ 10,400.00	
LISTA DE RAYA	22 DE OCT AL DE 28 OCT 2012			\$ 8,800.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 57,200.00</b>	
<b>D).-GASTOS A COMPROBAR</b>					
				\$ 16,000.00	SOLICITO EL ARQ. CARLOS AVALOS
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 16,000.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>107,204.14</b>	
				<b>PRESUPUESTO</b>	108,640.67
<b>IMPORTE RESTANTE</b>				<b>1,436.53</b>	
REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION		AUTORIZO C. SALMA KARRÚM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL	

<p>RECONSTRUCCION DE UNA SECCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA "PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS"</p> <p>RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBETO AVALOS VAZQUEZ</p> <p>MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN</p>		<p>FONDO III</p> <p>FOTOS</p>
---	---	-------------------------------



<p>REVISO Y AUTORIZO Vo. Bo. ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ELABORO Vo. Bo. ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION</p>	<p>AUTORIZO C. SALMA KARRUM CERVANTES PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---	--



APERTURA DE CAMINOS RURALES

RESPONSABLE: ARQ. CARLOS ALBERTO AVALOS VAZQUEZ

UBICACIÓN: COLONIA CENTRO

MUNICIPIO: PATZCUARO MICHOACAN



FONDO DIRECTO

FOTOS



REVISO Y AUTORIZO  
Vo. Bo.

ARQ. MARIO JAVIER RIVAS SEGUNDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO  
Vo. Bo.

ARQ. CARLOS ALBERTO ÁVALOS VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

AUTORIZO  
C. SALMA KARRUM CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

